

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
北海道	札幌市	4	3 (-)	75.0%	-	-	1	-
北海道	函館市	12	11 (-)	91.7%	-	1	-	-
北海道	小樽市	50	50 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	旭川市	11	6 (-)	54.5%	-	-	5	-
北海道	室蘭市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	釧路市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	北見市	7	4 (-)	57.1%	-	-	3	-
北海道	夕張市	15	7 (-)	46.7%	2	-	6	-
北海道	岩見沢市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	網走市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	留萌市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	苫小牧市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	芦別市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	赤平市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	紋別市	1	- (-)		-	-	1	-
北海道	士別市	4	4 (1)	100.0%	-	-	-	-
北海道	名寄市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	三笠市	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
北海道	千歳市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	歌志内市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	富良野市	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
北海道	登別市	3	2 (-)	66.7%	1	-	-	-
北海道	伊達市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	北広島市	4	3 (-)	75.0%	-	-	1	-
北海道	石狩市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	松前郡 松前町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	松前郡 福島町	1	- (-)		-	-	1	-
北海道	上磯郡 木古内町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	二世郡 八雲町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	檜山郡 厚沢部町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	爾志郡 乙部町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	瀬棚郡 今金町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	島牧郡 島牧村	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	寿都郡 寿都町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	寿都郡 黒松内町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	磯谷郡 蘭越町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	虻田郡 二セコ町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	虻田郡 真狩村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	虻田郡 留寿都村	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	虻田郡 喜茂別町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	虻田郡 京極町	1	- (-)		-	1	-	-
北海道	虻田郡 倶知安町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	岩内郡 岩内町	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
北海道	古宇郡 泊村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	積丹郡 積丹町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	古平郡 古平町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	余市郡 赤井川村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-

北海道	空知郡	上砂川町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	上川郡	当麻町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	上川郡	東川町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	上川郡	美瑛町	4	4	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	空知郡	中富良野町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	勇払郡	占冠村	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	上川郡	和寒町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	上川郡	下川町	3	3	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	中川郡	美深町	3	3	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	中川郡	音威子府村	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	中川郡	中川町	3	3	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	留萌郡	小平町	6	6	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	苫前郡	苫前町	5	5	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	苫前郡	羽幌町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	苫前郡	初山別村	3	3	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	宗谷郡	猿払村	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	枝幸郡	浜頓別町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	枝幸郡	枝幸町	4	4	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	天塩郡	豊富町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	礼文郡	礼文町	2	2	(2)	100.0%	-	-	-	-
北海道	利尻郡	利尻町	4	4	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	網走郡	美幌町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	網走郡	津別町	4	4	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	斜里郡	斜里町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	斜里郡	清里町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	常呂郡	訓子府町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	常呂郡	佐呂間町	3	3	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	紋別郡	遠軽町	3	3	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	紋別郡	湧別町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	紋別郡	滝上町	3	3	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	紋別郡	興部町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	紋別郡	西興部村	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	紋別郡	雄武町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	虻田郡	豊富町	4	4	(4)	100.0%	-	-	-	-
北海道	有珠郡	壮瞥町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	白老郡	白老町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	勇払郡	むかわ町	6	6	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	沙流郡	日高町	14	14	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	沙流郡	平取町	9	9	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	新冠郡	新冠町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	浦河郡	浦河町	11	11	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	様似郡	様似町	6	6	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	幌泉郡	えりも町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	日高郡	新ひだか町	7	7	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	河東郡	音更町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	河東郡	士幌町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	上川郡	新得町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	広尾郡	広尾町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	中川郡	池田町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	足寄郡	足寄町	2	2	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	釧路郡	釧路町	4	3	(-)	75.0%	-	-	1	-
北海道	厚岸郡	厚岸町	9	9	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	標津郡	標津町	1	1	(-)	100.0%	-	-	-	-
北海道	目梨郡	羅臼町	8	3	(-)	37.5%	5	-	-	-
合計			357	327	(9)	91.6%	8	2	20	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
青森県	青森市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	弘前市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	八戸市	1	- (-)		1	-	-	-
青森県	十和田市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	むつ市	2	1 (-)	50.0%	1	-	-	-
青森県	平川市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	東津軽郡 平内町	1	- (-)		1	-	-	-
青森県	東津軽郡 外ヶ浜町	2	- (-)		1	-	1	-
青森県	西津軽郡 鱒ヶ沢町	15	6 (4)	40.0%	-	-	9	-
青森県	西津軽郡 深浦町	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	中津軽郡 西目屋村	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	南津軽郡 大鰐町	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
青森県	上北郡 六ヶ所村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	下北郡 東通村	3	1 (-)	33.3%	-	-	2	-
青森県	下北郡 風間浦村	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	三戸郡 三戸町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	三戸郡 南部町	4	- (-)		4	-	-	-
青森県	三戸郡 階上町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
青森県	三戸郡 新郷村	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		60	40 (5)	66.7%	8	-	12	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 2. 28現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
岩手県	盛岡市	18	16 (3)	88.9%	2	-	-	-
岩手県	宮古市	50	45 (-)	90.0%	4	-	1	-
岩手県	大船渡市	28	16 (-)	57.1%	12	-	-	-
岩手県	花巻市	50	41 (-)	82.0%	5	-	4	-
岩手県	北上市	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
岩手県	久慈市	21	18 (5)	85.7%	3	-	-	-
岩手県	一関市	47	31 (-)	66.0%	14	-	2	-
岩手県	陸前高田市	17	6 (-)	35.3%	9	-	2	-
岩手県	釜石市	21	3 (-)	14.3%	-	14	4	-
岩手県	二戸市	16	16 (-)	100.0%	-	-	-	-
岩手県	八幡平市	13	10 (-)	76.9%	3	-	-	-
岩手県	奥州市	26	18 (-)	69.2%	-	7	1	-
岩手県	岩手郡 雫石町	6	5 (-)	83.3%	1	-	-	-
岩手県	岩手郡 葛巻町	30	30 (-)	100.0%	-	-	-	-
岩手県	岩手郡 岩手町	14	5 (1)	35.7%	8	-	1	-
岩手県	岩手郡 滝沢村	9	6 (-)	66.7%	1	1	1	-
岩手県	紫波郡 紫波町	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
岩手県	紫波郡 矢巾町	3	1 (-)	33.3%	-	-	2	-
岩手県	和賀郡 西和賀町	9	7 (-)	77.8%	2	-	-	-
岩手県	東磐井郡 藤沢町	5	4 (-)	80.0%	-	1	-	-
岩手県	気仙郡 住田町	13	13 (-)	100.0%	-	-	-	-
岩手県	上閉伊郡 大槌町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
岩手県	下閉伊郡 山田町	22	7 (-)	31.8%	14	-	1	-
岩手県	下閉伊郡 岩泉町	54	29 (2)	53.7%	20	-	5	-
岩手県	下閉伊郡 田野畑村	4	- (-)	-	4	-	-	-
岩手県	下閉伊郡 普代村	5	3 (-)	60.0%	1	-	1	-
岩手県	九戸郡 軽米町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
岩手県	九戸郡 野田村	3	2 (-)	66.7%	1	-	-	-
岩手県	九戸郡 九戸村	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
岩手県	九戸郡 洋野町	13	11 (-)	84.6%	2	-	-	-
岩手県	二戸郡 一戸町	18	10 (-)	55.6%	2	4	2	-
合計		539	376 (12)	69.8%	108	27	28	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

(注)東日本大震災の影響により、岩手、宮城、福島 の3県については、被災前の数値であり、集計に含んでいない。

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 2. 28現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
宮城県	仙台市	15	8 (2)	53.3%	1	-	6	-
宮城県	石巻市	26	15 (-)	57.7%	9	-	2	-
宮城県	塩竈市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	気仙沼市	6	6 (1)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	白石市	3	2 (-)	66.7%	1	-	-	-
宮城県	名取市	1	- (-)		1	-	-	-
宮城県	角田市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	登米市	14	7 (-)	50.0%	7	-	-	-
宮城県	栗原市	17	8 (7)	47.1%	7	-	2	-
宮城県	大崎市	5	4 (1)	80.0%	1	-	-	-
宮城県	刈田郡 蔵王町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	刈田郡 七ヶ宿町	4	1 (-)	25.0%	3	-	-	-
宮城県	柴田郡 大河原町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	柴田郡 村田町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	柴田郡 柴田町	1	- (-)		1	-	-	-
宮城県	柴田郡 川崎町	3	2 (-)	66.7%	-	-	1	-
宮城県	伊具郡 丸森町	4	1 (-)	25.0%	2	-	1	-
宮城県	宮城郡 松島町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	宮城郡 七ヶ浜町	2	- (-)		-	-	2	-
宮城県	黒川郡 大和町	9	8 (-)	88.9%	-	-	1	-
宮城県	黒川郡 富谷町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	黒川郡 大衡村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	加美郡 色麻町	2	- (-)		-	-	2	-
宮城県	加美郡 加美町	1	- (-)		1	-	-	-
宮城県	牡鹿郡 女川町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮城県	本吉郡 南三陸町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		136	85 (11)	62.5%	34	-	17	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

(注)東日本大震災の影響により、岩手、宮城、福島の子県については、被災前の数値であり、集計に含んでいない。

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
秋田県	秋田市	19	17 (-)	89.5%	-	-	2	-
秋田県	能代市	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	横手市	21	20 (-)	95.2%	1	-	-	-
秋田県	大館市	13	13 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	男鹿市	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	湯沢市	24	22 (1)	91.7%	2	-	-	-
秋田県	鹿角市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	由利本荘市	56	56 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	大仙市	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	北秋田市	22	20 (-)	90.9%	1	-	1	-
秋田県	にかほ市	8	8 (3)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	仙北市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	鹿角郡 小坂町	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	北秋田郡 上小阿仁村	5	4 (-)	80.0%	1	-	-	-
秋田県	山本郡 藤里町	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
秋田県	山本郡 三種町	18	18 (1)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	山本郡 八峰町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	南秋田郡 五城目町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	仙北郡 美郷町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	雄勝郡 羽後町	31	31 (-)	100.0%	-	-	-	-
秋田県	雄勝郡 東成瀬村	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		260	251 (6)	96.5%	5	-	4	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
山形県	山形市	6	2 (-)	33.3%	-	-	4	-
山形県	米沢市	6	- (-)		-	2	4	-
山形県	鶴岡市	25	19 (-)	76.0%	2	-	4	-
山形県	寒河江市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	上山市	6	4 (-)	66.7%	-	-	2	-
山形県	村山市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	長井市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	天童市	1	- (-)		-	-	1	-
山形県	東根市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	南陽市	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	東村山郡 山辺町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	西村山郡 西川町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	西村山郡 朝日町	8	8 (1)	100.0%	-	-	-	-
山形県	最上郡 金山町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	最上郡 最上町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	最上郡 舟形町	6	5 (-)	83.3%	-	-	1	-
山形県	最上郡 真室川町	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	最上郡 大蔵村	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	最上郡 鮭川村	5	4 (-)	80.0%	1	-	-	-
山形県	最上郡 戸沢村	1	- (-)		1	-	-	-
山形県	東置賜郡 高畠町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	東置賜郡 川西町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	西置賜郡 小国町	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
山形県	西置賜郡 白鷹町	7	5 (-)	71.4%	-	-	2	-
山形県	西置賜郡 飯豊町	1	- (-)		-	-	1	-
山形県	東田川郡 庄内町	3	2 (-)	66.7%	-	-	1	-
山形県	飽海郡 遊佐町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		120	94 (1)	78.3%	4	2	20	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 2. 28現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
福島県	福島市	6	3 (-)	50.0%	-	-	3	-
福島県	会津若松市	18	13 (-)	72.2%	1	-	4	-
福島県	郡山市	9	9 (1)	100.0%	-	-	-	-
福島県	いわき市	30	25 (3)	83.3%	-	-	5	-
福島県	白河市	5	4 (1)	80.0%	1	-	-	-
福島県	須賀川市	3	2 (-)	66.7%	1	-	-	-
福島県	喜多方市	10	7 (-)	70.0%	3	-	-	-
福島県	相馬市	3	1 (-)	33.3%	2	-	-	-
福島県	二本松市	26	20 (1)	76.9%	1	-	5	-
福島県	田村市	9	2 (1)	22.2%	2	-	5	-
福島県	伊達市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	本宮市	1	- (-)	-	-	-	1	-
福島県	伊達郡 桑折町	1	- (-)	-	-	-	1	-
福島県	伊達郡 川俣町	3	- (-)	-	1	-	2	-
福島県	岩瀬郡 天栄村	2	- (-)	-	1	1	-	-
福島県	南会津郡 下郷町	7	1 (1)	14.3%	3	-	3	-
福島県	南会津郡 只見町	2	1 (-)	50.0%	1	-	-	-
福島県	南会津郡 南会津町	19	11 (-)	57.9%	7	-	1	-
福島県	耶麻郡 北塩原村	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
福島県	耶麻郡 西会津町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	耶麻郡 猪苗代町	4	3 (1)	75.0%	1	-	-	-
福島県	河沼郡 会津坂下町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	河沼郡 柳津町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	大沼郡 金山町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	大沼郡 昭和村	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	大沼郡 会津美里町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	西白河郡 西郷村	2	1 (-)	50.0%	1	-	-	-
福島県	東白川郡 棚倉町	5	2 (-)	40.0%	3	-	-	-
福島県	東白川郡 矢祭町	4	- (-)	-	-	4	-	-
福島県	東白川郡 塙町	4	3 (-)	75.0%	-	-	1	-
福島県	東白川郡 鮫川村	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
福島県	石川郡 平田村	1	- (-)	-	-	-	1	-
福島県	石川郡 古殿町	7	7 (3)	100.0%	-	-	-	-
福島県	田村郡 三春町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	田村郡 小野町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	双葉郡 広野町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	双葉郡 楢葉町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	双葉郡 浪江町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	双葉郡 葛尾村	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福島県	相馬郡 飯館村	2	1 (-)	50.0%	-	1	-	-
合計		216	149 (14)	69.0%	29	6	32	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

(注)東日本大震災の影響により、岩手、宮城、福島の3県については、被災前の数値であり、集計に含んでいない。

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
茨城県	日立市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
茨城県	石岡市	3	1 (-)	33.3%	-	-	2	-
茨城県	結城市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	龍ヶ崎市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	常陸太田市	21	16 (2)	76.2%	-	-	5	-
茨城県	高萩市	11	11 (11)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	北茨城市	9	9 (5)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	笠間市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
茨城県	ひたちなか市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	潮来市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	常陸大宮市	32	20 (4)	62.5%	9	-	3	-
茨城県	稲敷市	23	3 (-)	13.0%	20	-	-	-
茨城県	桜川市	1	- (-)	-	-	-	1	-
茨城県	行方市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	東茨城郡 城里町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
茨城県	久慈郡 大子町	45	25 (4)	55.6%	12	-	8	-
茨城県	稲敷郡 美浦村	2	2 (2)	100.0%	-	-	-	-
合計		159	97 (28)	61.0%	41	-	21	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
栃木県	宇都宮市	9	9 (-)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	足利市	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	佐野市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	鹿沼市	10	10 (1)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	日光市	22	22 (15)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	大田原市	7	5 (3)	71.4%	-	-	2	-
栃木県	矢板市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	那須塩原市	15	14 (2)	93.3%	1	-	-	-
栃木県	さくら市	9	8 (-)	88.9%	1	-	-	-
栃木県	那須烏山市	1	- (-)	-	-	-	1	-
栃木県	芳賀郡 益子町	3	2 (-)	66.7%	1	-	-	-
栃木県	芳賀郡 市貝町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	塩谷郡 塩谷町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	塩谷郡 高根沢町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	那須郡 那須町	9	9 (6)	100.0%	-	-	-	-
栃木県	那須郡 那珂川町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		96	90 (28)	93.8%	3	-	3	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
群馬県	前橋市	1	- (-)		-	-	1	-
群馬県	高崎市	11	5 (1)	45.5%	1	-	5	-
群馬県	桐生市	15	15 (4)	100.0%	-	-	-	-
群馬県	太田市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
群馬県	沼田市	40	30 (-)	75.0%	-	1	9	-
群馬県	渋川市	12	9 (-)	75.0%	1	-	2	-
群馬県	藤岡市	14	8 (1)	57.1%	3	-	3	-
群馬県	富岡市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
群馬県	安中市	14	12 (-)	85.7%	2	-	-	-
群馬県	みどり市	5	1 (-)	20.0%	-	-	4	-
群馬県	甘楽郡 下仁田町	30	26 (-)	86.7%	4	-	-	-
群馬県	吾妻郡 長野原町	17	15 (-)	88.2%	1	-	1	-
群馬県	吾妻郡 嬬恋村	21	14 (1)	66.7%	1	3	3	-
群馬県	吾妻郡 草津町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
群馬県	吾妻郡 東吾妻町	9	9 (-)	100.0%	-	-	-	-
群馬県	利根郡 片品村	5	3 (-)	60.0%	2	-	-	-
群馬県	利根郡 川場村	2	1 (-)	50.0%	1	-	-	-
群馬県	利根郡 昭和村	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
群馬県	利根郡 みなかみ町	14	12 (-)	85.7%	2	-	-	-
合計		219	168 (7)	76.7%	18	4	29	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
埼玉県	川越市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	川口市	1	- (-)		-	-	1	-
埼玉県	秩父市	38	38 (1)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	所沢市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	飯能市	11	9 (2)	81.8%	-	1	1	-
埼玉県	東松山市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	狭山市	1	- (-)		-	-	1	-
埼玉県	入間市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	朝霞市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	久喜市	1	- (-)		-	-	1	-
埼玉県	幸手市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	入間郡 毛呂山町	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	入間郡 越生町	5	5 (1)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	比企郡 小川町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	比企郡 ときがわ町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	秩父郡 横瀬町	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	秩父郡 皆野町	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	秩父郡 長瀬町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	秩父郡 小鹿野町	5	5 (2)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	児玉郡 神川町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	大里郡 寄居町	2	1 (-)	50.0%	1	-	-	-
埼玉県	南埼玉郡 白岡町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
埼玉県	北葛飾郡 松伏町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		106	100 (7)	94.3%	1	1	4	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
千葉県	千葉市	8	5 (-)	62.5%	-	-	3	-
千葉県	銚子市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	館山市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	松戸市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
千葉県	成田市	28	27 (3)	96.4%	1	-	-	-
千葉県	佐倉市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	旭市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	習志野市	1	- (-)		-	-	1	-
千葉県	柏市	1	- (-)		-	-	1	-
千葉県	勝浦市	7	6 (-)	85.7%	-	-	1	-
千葉県	市原市	3	2 (-)	66.7%	-	-	1	-
千葉県	八千代市	2	- (-)		-	-	2	-
千葉県	我孫子市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	鴨川市	17	15 (1)	88.2%	-	-	2	-
千葉県	君津市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
千葉県	袖ヶ浦市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	八街市	3	1 (-)	33.3%	-	-	2	-
千葉県	南房総市	24	20 (5)	83.3%	1	-	3	-
千葉県	匝瑳市	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	香取市	26	26 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	山武市	20	20 (2)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	いすみ市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	印旛郡 栄町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	香取郡 神崎町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	香取郡 多古町	19	19 (1)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	山武郡 芝山町	23	19 (1)	82.6%	1	-	3	-
千葉県	山武郡 横芝光町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	長生郡 睦沢町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	夷隅郡 大多喜町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
千葉県	夷隅郡 御宿町	1	- (-)		-	-	1	-
千葉県	安房郡 鋸南町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		229	204 (13)	89.1%	3	-	22	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
東京都	世田谷区	1	- (-)		-	-	1	-
東京都	北区	1	- (-)		-	-	1	-
東京都	八王子市	11	8 (-)	72.7%	-	-	3	-
東京都	青梅市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
東京都	町田市	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
東京都	日野市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
東京都	清瀬市	1	- (-)		-	1	-	-
東京都	武蔵村山市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
東京都	あきる野市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
東京都	西多摩郡 日の出町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
東京都	西多摩郡 奥多摩町	9	6 (1)	66.7%	-	-	3	-
東京都	西多摩郡 大島町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
東京都	西多摩郡 青ヶ島村	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
東京都	西多摩郡 小笠原村	3	3 (3)	100.0%	-	-	-	-
合計		42	31 (5)	73.8%	-	1	10	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
神奈川県	横浜市	52	49 (-)	94.2%	-	-	3	-
神奈川県	川崎市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	横須賀市	16	13 (-)	81.3%	-	2	1	-
神奈川県	鎌倉市	3	2 (-)	66.7%	-	1	-	-
神奈川県	藤沢市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	小田原市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	逗子市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	相模原市	44	27 (3)	61.4%	-	-	17	-
神奈川県	三浦市	2	1 (-)	50.0%	-	1	-	-
神奈川県	秦野市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	厚木市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	海老名市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	座間市	1	- (-)	-	-	-	1	-
神奈川県	南足柄市	1	- (-)	-	-	-	1	-
神奈川県	三浦郡 葉山町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	中郡 大磯町	1	- (-)	-	-	-	1	-
神奈川県	中郡 二宮町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	足柄上郡 中井町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	足柄上郡 大井町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	足柄上郡 山北町	11	11 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	足柄下郡 箱根町	16	6 (2)	37.5%	6	-	4	-
神奈川県	足柄下郡 真鶴町	1	- (-)	-	-	-	1	-
神奈川県	足柄下郡 湯河原町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
神奈川県	愛甲郡 愛川町	11	9 (1)	81.8%	1	-	1	-
合計		183	142 (6)	77.6%	7	4	30	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
新潟県	新潟市	13	12 (-)	92.3%	-	-	1	-
新潟県	長岡市	47	44 (-)	93.6%	-	-	3	-
新潟県	三条市	26	24 (-)	92.3%	2	-	-	-
新潟県	柏崎市	51	45 (1)	88.2%	3	-	3	-
新潟県	新発田市	10	8 (-)	80.0%	-	-	2	-
新潟県	小千谷市	23	21 (-)	91.3%	-	-	2	-
新潟県	加茂市	22	20 (-)	90.9%	2	-	-	-
新潟県	十日町市	101	88 (-)	87.1%	7	-	6	-
新潟県	見附市	17	17 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	村上市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	燕市	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	糸魚川市	13	13 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	妙高市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
新潟県	五泉市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	上越市	82	81 (1)	98.8%	1	-	-	-
新潟県	阿賀野市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	佐渡市	15	5 (-)	33.3%	-	6	4	-
新潟県	魚沼市	20	20 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	南魚沼市	22	19 (-)	86.4%	3	-	-	-
新潟県	胎内市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	聖籠町	-	- (-)	-	-	-	-	-
新潟県	弥彦村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	田上町	-	- (-)	-	-	-	-	-
新潟県	阿賀町	30	30 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	出雲崎町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	湯沢町	4	2 (-)	50.0%	2	-	-	-
新潟県	津南町	23	19 (-)	82.6%	2	-	2	-
新潟県	刈羽村	-	- (-)	-	-	-	-	-
新潟県	関川村	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
新潟県	粟島浦村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		549	497 (3)	90.5%	22	6	24	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
富山県	富山市	5	3 (-)	60.0%	-	2	-	-
富山県	高岡市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
富山県	魚津市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
富山県	氷見市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
富山県	黒部市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
富山県	砺波市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
富山県	南砺市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
富山県	中新川郡 上市町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		17	15 (-)	88.2%	-	2	-	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
石川県	金沢市	32	28 (-)	87.5%	-	4	-	-
石川県	七尾市	60	46 (-)	76.7%	-	14	-	-
石川県	小松市	19	19 (-)	100.0%	-	-	-	-
石川県	輪島市	68	62 (-)	91.2%	-	6	-	-
石川県	珠洲市	16	16 (-)	100.0%	-	-	-	-
石川県	加賀市	6	5 (-)	83.3%	-	1	-	-
石川県	羽咋市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
石川県	かほく市	9	8 (-)	88.9%	-	1	-	-
石川県	白山市	17	15 (-)	88.2%	-	2	-	-
石川県	能美市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
石川県	河北郡 津幡町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
石川県	羽咋郡 志賀町	39	39 (-)	100.0%	-	-	-	-
石川県	宝達志水町	5	4 (-)	80.0%	-	1	-	-
石川県	鹿島郡 中能登町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
石川県	鳳珠郡 穴水町	21	18 (-)	85.7%	-	3	-	-
石川県	能登町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		318	286 (-)	89.9%	-	32	-	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
福井県	福井市	31	31 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	敦賀市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	小浜市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	大野市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	勝山市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	鯖江市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	あわら市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	越前市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	吉田郡 永平寺町	3	2 (-)	66.7%	-	1	-	-
福井県	今立郡 池田町	9	9 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	丹生郡 越前町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	三方郡 美浜町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	大飯郡 おおい町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福井県	三方上中郡 若狭町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		80	79 (-)	98.8%	-	1	-	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
山梨県	甲府市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	富士吉田市	1	- (-)		-	1	-	-
山梨県	都留市	16	16 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	大月市	37	28 (5)	75.7%	1	-	8	-
山梨県	韭崎市	1	- (-)		-	-	1	-
山梨県	南アルプス市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	北杜市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	甲斐市	-	- (-)		-	-	-	-
山梨県	笛吹市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	上野原市	55	14 (-)	25.5%	8	33	-	-
山梨県	西八代郡 市川三郷町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	南巨摩郡 早川町	10	9 (7)	90.0%	1	-	-	-
山梨県	南巨摩郡 身延町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	南巨摩郡 南部町	18	14 (1)	77.8%	4	-	-	-
山梨県	南巨摩郡 富士川町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	南都留郡 道志村	19	2 (-)	10.5%	16	-	1	-
山梨県	南都留郡 西桂町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山梨県	南都留郡 富士河口湖町	3	- (-)		-	2	1	-
山梨県	北都留郡 丹波山村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		176	99 (13)	56.3%	30	36	11	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
長野県	長野市	64	59 (-)	92.2%	-	-	5	-
長野県	松本市	5	4 (1)	80.0%	-	1	-	-
長野県	上田市	11	10 (-)	90.9%	-	1	-	-
長野県	飯田市	6	3 (-)	50.0%	-	1	2	-
長野県	諏訪市	1	- (-)		-	1	-	-
長野県	小諸市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	大町市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	塩尻市	7	5 (1)	71.4%	-	2	-	-
長野県	佐久市	12	10 (-)	83.3%	-	-	2	-
長野県	安曇野市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	小海町	5	2 (-)	40.0%	-	-	3	-
長野県	川上村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	南牧村	1	- (-)		-	1	-	-
長野県	佐久穂町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	軽井沢町	6	5 (-)	83.3%	-	-	1	-
長野県	御代田町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	青木村	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	宮田村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	阿智村	4	3 (-)	75.0%	-	1	-	-
長野県	喬木村	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	木曾町	2	- (-)		1	1	-	-
長野県	麻績村	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	筑北村	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	池田町	4	3 (-)	75.0%	-	-	1	-
長野県	白馬村	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	山ノ内町	7	6 (-)	85.7%	-	-	1	-
長野県	信濃町	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
長野県	小川村	13	13 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	飯綱町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
長野県	栄村	14	14 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		225	199 (2)	88.4%	1	9	16	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
岐阜県	岐阜市	52	49 (-)	94.2%	-	-	3	-
岐阜県	大垣市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	高山市	76	74 (7)	97.4%	1	1	-	-
岐阜県	多治見市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	関市	50	49 (-)	98.0%	1	-	-	-
岐阜県	中津川市	25	21 (1)	84.0%	2	-	2	-
岐阜県	美濃市	25	25 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	瑞浪市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	美濃加茂市	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	土岐市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	各務原市	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	可児市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	山県市	14	14 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	飛騨市	15	15 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	本巣市	13	13 (1)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	郡上市	22	22 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	下呂市	11	11 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	不破郡 関ヶ原町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	揖斐郡 揖斐川町	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	加茂郡 坂祝町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	加茂郡 川辺町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	加茂郡 七宗町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	加茂郡 八百津町	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	加茂郡 白川町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	可児郡 御嵩町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
岐阜県	大野郡 白川村	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		379	369 (9)	97.4%	4	1	5	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
静岡県	静岡市	91	82 (3)	90.1%	2	-	7	-
静岡県	浜松市	188	173 (4)	92.0%	14	-	1	-
静岡県	沼津市	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	熱海市	13	12 (-)	92.3%	-	-	1	-
静岡県	三島市	1	- (-)		-	1	-	-
静岡県	富士宮市	13	13 (2)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	伊東市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	島田市	40	37 (-)	92.5%	-	-	3	-
静岡県	富士市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	磐田市	7	6 (-)	85.7%	-	-	1	-
静岡県	焼津市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	掛川市	48	48 (2)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	藤枝市	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	御殿場市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	袋井市	15	15 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	下田市	14	13 (-)	92.9%	-	-	1	-
静岡県	裾野市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	湖西市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	伊豆市	109	89 (12)	81.7%	4	-	16	-
静岡県	菊川市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	伊豆の国市	26	19 (-)	73.1%	-	-	7	-
静岡県	牧之原市	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	賀茂郡 東伊豆町	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	賀茂郡 河津町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	賀茂郡 南伊豆町	17	17 (3)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	賀茂郡 松崎町	5	3 (1)	60.0%	-	-	2	-
静岡県	賀茂郡 西伊豆町	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	田方郡 函南町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	駿東郡 小山町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
静岡県	榛原郡 川根本町	17	16 (4)	94.1%	-	-	1	-
静岡県	周智郡 森町	19	18 (1)	94.7%	1	-	-	-
合計		710	648 (33)	91.3%	21	1	40	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
愛知県	豊橋市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	岡崎市	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	瀬戸市	3	- (-)		-	-	3	-
愛知県	春日井市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	豊川市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	豊田市	27	26 (-)	96.3%	-	-	1	-
愛知県	蒲郡市	3	2 (-)	66.7%	-	1	-	-
愛知県	犬山市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	新城市	3	2 (-)	66.7%	-	1	-	-
愛知県	知多市	13	13 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	知多郡 南知多町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	北設楽郡 設楽町	11	11 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	東栄町	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛知県	豊根村	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		104	98 (-)	94.2%	-	2	4	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
三重県	津市	12	10 (-)	83.3%	-	2	-	-
三重県	伊勢市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	松阪市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	名張市	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	尾鷲市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	亀山市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	多気郡 大台町	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	度会郡 大紀町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	度会郡 南伊勢町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	北牟婁郡 紀北町	12	10 (-)	83.3%	-	2	-	-
三重県	南牟婁郡 御浜町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
三重県	南牟婁郡 紀宝町	4	3 (-)	75.0%	-	1	-	-
合計		58	53 (-)	91.4%	-	5	-	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
滋賀県	大津市	10	6 (-)	60.0%	1	-	3	-
滋賀県	彦根市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	長浜市	13	13 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	甲賀市	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	野洲市	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	湖南市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	高島市	9	9 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	東近江市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	蒲生郡 日野町	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
滋賀県	犬上郡 多賀町	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		72	68 (-)	94.4%	1	-	3	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
京都府	京都市	84	77 (-)	91.7%	3	-	4	-
京都府	福知山市	60	48 (-)	80.0%	-	12	-	-
京都府	舞鶴市	66	66 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	綾部市	57	52 (-)	91.2%	-	2	3	-
京都府	宇治市	14	14 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	亀岡市	25	23 (-)	92.0%	-	2	-	-
京都府	宮津市	11	11 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	長岡京市	5	4 (-)	80.0%	-	1	-	-
京都府	八幡市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	京田辺市	4	3 (-)	75.0%	1	-	-	-
京都府	京丹後市	43	41 (-)	95.3%	-	2	-	-
京都府	南丹市	19	19 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	木津川市	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
京都府	乙訓郡 大山崎町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	綴喜郡 宇治田原町	14	10 (-)	71.4%	-	-	4	-
京都府	相楽郡 笠置町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	相楽郡 和束町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	相楽郡 精華町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	相楽郡 南山城村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	船井郡 京丹波町	27	27 (-)	100.0%	-	-	-	-
京都府	与謝郡 伊根町	12	11 (-)	91.7%	1	-	-	-
京都府	与謝郡 与謝野町	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		459	423 (-)	92.2%	5	19	12	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
大阪府	堺市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
大阪府	池田市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	高槻市	8	5 (-)	62.5%	-	-	3	-
大阪府	枚方市	6	5 (-)	83.3%	-	-	1	-
大阪府	富田林市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	寝屋川市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	河内長野市	18	17 (-)	94.4%	-	-	1	-
大阪府	大東市	3	1 (-)	33.3%	-	-	2	-
大阪府	和泉市	9	8 (-)	88.9%	-	-	1	-
大阪府	箕面市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	柏原市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	羽曳野市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	東大阪市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	泉南市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	四條畷市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	交野市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	大阪狭山市	1	- (-)	-	-	-	1	-
大阪府	阪南市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	三島郡 島本町	1	(-)	-	-	-	1	-
大阪府	豊能郡 豊能町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
大阪府	豊能郡 能勢町	19	18 (-)	94.7%	-	-	1	-
大阪府	泉南郡 岬町	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
大阪府	南河内郡 太子町	6	5 (-)	83.3%	-	-	1	-
大阪府	南河内郡 千早赤阪村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		110	96 (-)	87.3%	-	-	14	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
兵庫県	神戸市	67	61 (-)	91.0%	1	4	1	-
兵庫県	姫路市	16	15 (-)	93.8%	-	-	1	-
兵庫県	西宮市	9	8 (-)	88.9%	-	1	-	-
兵庫県	芦屋市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	相生市	11	10 (-)	90.9%	-	-	1	-
兵庫県	豊岡市	82	78 (-)	95.1%	-	4	-	-
兵庫県	加古川市	3	2 (-)	66.7%	-	-	1	-
兵庫県	赤穂市	41	41 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	西脇市	31	28 (-)	90.3%	-	-	3	-
兵庫県	宝塚市	9	- (-)	-	-	9	-	-
兵庫県	三木市	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	高砂市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	川西市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	小野市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	三田市	22	20 (-)	90.9%	-	1	1	-
兵庫県	加西市	27	26 (-)	96.3%	1	-	-	-
兵庫県	篠山市	56	52 (-)	92.9%	-	3	1	-
兵庫県	養父市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	丹波市	89	85 (-)	95.5%	1	-	3	-
兵庫県	淡路市	3	1 (-)	33.3%	-	1	1	-
兵庫県	宍粟市	56	55 (-)	98.2%	-	1	-	-
兵庫県	加東市	14	14 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	たつの市	36	36 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	川辺郡 猪名川町	10	8 (-)	80.0%	-	2	-	-
兵庫県	多可郡 多可町	9	9 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	神崎郡 市川町	15	12 (-)	80.0%	2	-	1	-
兵庫県	神崎郡 福崎町	7	6 (-)	85.7%	1	-	-	-
兵庫県	神崎郡 神河町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	揖保郡 太子町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	赤穂郡 上郡町	27	27 (2)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	佐用郡 佐用町	46	46 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	美方郡 香美町	23	23 (-)	100.0%	-	-	-	-
兵庫県	美方郡 新温泉町	11	11 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		761	715 (2)	94.0%	6	26	14	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
奈良県	奈良市	16	15 (-)	93.8%	-	-	1	-
奈良県	大和郡山市	1	- (-)		-	1	-	-
奈良県	天理市	6	5 (-)	83.3%	-	-	1	-
奈良県	桜井市	16	14 (-)	87.5%	-	-	2	-
奈良県	五條市	20	19 (-)	95.0%	-	-	1	-
奈良県	御所市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	香芝市	5	- (-)		-	-	5	-
奈良県	宇陀市	22	22 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	生駒郡 平群町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	生駒郡 三郷町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	北葛城郡 王寺町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	吉野郡 吉野町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	吉野郡 大淀町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	吉野郡 下市町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	吉野郡 野迫川村	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
奈良県	吉野郡 十津川村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		101	90 (-)	89.1%	-	1	10	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
和歌山県	和歌山市	29	28 (-)	96.6%	1	-	-	-
和歌山県	海南市	31	28 (-)	90.3%	1	-	2	-
和歌山県	橋本市	11	11 (1)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	有田市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	御坊市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	田辺市	60	60 (3)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	新宮市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	紀の川市	14	14 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	岩出市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	海草郡 紀美野町	25	25 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	伊都郡 かつらぎ町	15	14 (-)	93.3%	1	-	-	-
和歌山県	伊都郡 九度山町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	伊都郡 高野町	19	17 (-)	89.5%	-	-	2	-
和歌山県	有田郡 湯浅町	4	3 (-)	75.0%	1	-	-	-
和歌山県	有田郡 広川町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	有田郡 有田川町	51	50 (-)	98.0%	1	-	-	-
和歌山県	日高郡 美浜町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	日高郡 由良町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	日高郡 印南町	16	12 (-)	75.0%	-	-	4	-
和歌山県	日高郡 みなべ町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	日高郡 日高川町	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	西牟婁郡 白浜町	23	15 (1)	65.2%	-	7	1	-
和歌山県	西牟婁郡 上富田町	9	7 (-)	77.8%	-	-	2	-
和歌山県	西牟婁郡 すさみ町	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	東牟婁郡 那智勝浦町	16	16 (-)	100.0%	-	-	-	-
和歌山県	東牟婁郡 串本町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		370	347 (6)	93.8%	5	7	11	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
鳥取県	鳥取市	24	21 (-)	87.5%	-	3	-	-
鳥取県	米子市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	岩美郡 岩美町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	八頭郡 若桜町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	八頭郡 智頭町	9	8 (-)	88.9%	1	-	-	-
鳥取県	八頭郡 八頭町	7	3 (-)	42.9%	-	4	-	-
鳥取県	東伯郡 琴浦町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	西伯郡 大山町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	西伯郡 南部町	16	16 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	西伯郡 伯耆町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	日野郡 日南町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
鳥取県	日野郡 日野町	12	3 (-)	25.0%	9	-	-	-
鳥取県	日野郡 江府町	12	5 (-)	41.7%	7	-	-	-
合計		101	77 (-)	76.2%	17	7	-	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
島根県	松江市	25	23 (-)	92.0%	-	2	-	-
島根県	浜田市	31	30 (-)	96.8%	-	1	-	-
島根県	出雲市	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
島根県	益田市	43	12 (-)	27.9%	-	31	-	-
島根県	大田市	42	42 (-)	100.0%	-	-	-	-
島根県	安来市	26	12 (-)	46.2%	-	12	2	-
島根県	江津市	19	19 (-)	100.0%	-	-	-	-
島根県	雲南市	-	- (-)	-	-	-	-	-
島根県	八束郡 東出雲町	4	1 (-)	25.0%	-	3	-	-
島根県	仁多郡 奥出雲町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
島根県	簸川郡 斐川町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
島根県	邑智郡 川本町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
島根県	邑智郡 美郷町	11	4 (-)	36.4%	-	7	-	-
島根県	邑智郡 邑南町	16	16 (-)	100.0%	-	-	-	-
島根県	鹿足郡 津和野町	4	3 (-)	75.0%	-	1	-	-
島根県	鹿足郡 吉賀町	28	2 (-)	7.1%	-	26	-	-
島根県	隠岐郡 海士町	4	2 (-)	50.0%	-	2	-	-
島根県	隠岐郡 西ノ島町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
島根県	隠岐郡 隠岐の島町	13	10 (-)	76.9%	3	-	-	-
合計		284	193 (-)	68.0%	3	85	3	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
岡山県	岡山市	47	44 ()	93.6%	-	1	2	-
岡山県	倉敷市	7	7 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	津山市	11	10 ()	90.9%	-	1	-	-
岡山県	玉野市	3	3 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	笠岡市	7	5 ()	71.4%	1	1	-	-
岡山県	井原市	7	7 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	総社市	7	6 ()	85.7%	-	1	-	-
岡山県	高梁市	10	10 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	新見市	46	46 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	備前市	34	27 ()	79.4%	5	-	2	-
岡山県	瀬戸内市	8	7 ()	87.5%	-	-	1	-
岡山県	赤磐市	27	25 (1)	92.6%	-	-	2	-
岡山県	真庭市	67	65 ()	97.0%	1	1	-	-
岡山県	美作市	79	75 ()	94.9%	-	4	-	-
岡山県	浅口市	1	1 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	和気郡 和気町	22	21 (5)	95.5%	-	-	1	-
岡山県	都窪郡 早島町	1	- ()	-	-	-	1	-
岡山県	真庭郡 新庄村	6	6 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	勝田郡 奈義町	2	2 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	久米郡 久米南町	4	1 ()	25.0%	-	3	-	-
岡山県	久米郡 美咲町	28	28 ()	100.0%	-	-	-	-
岡山県	加賀郡 吉備中央町	17	8 ()	47.1%	1	8	-	-
合計		441	404 (6)	91.6%	8	20	9	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
広島県	広島市	71	61 (1)	85.9%	1	1	8	-
広島県	呉市	28	16 (1)	57.1%	2	-	10	-
広島県	竹原市	21	16 (-)	76.2%	-	4	1	-
広島県	三原市	16	15 (-)	93.8%	-	1	-	-
広島県	尾道市	26	25 (-)	96.2%	1	-	-	-
広島県	福山市	61	54 (2)	88.5%	4	-	3	-
広島県	府中市	20	19 (-)	95.0%	1	-	-	-
広島県	三次市	47	47 (-)	100.0%	-	-	-	-
広島県	庄原市	119	75 (9)	63.0%	43	-	1	-
広島県	大竹市	12	10 (-)	83.3%	-	-	2	-
広島県	東広島市	39	32 (-)	82.1%	1	4	2	-
広島県	廿日市市	17	17 (-)	100.0%	-	-	-	-
広島県	安芸高田市	86	84 (4)	97.7%	1	-	1	-
広島県	江田島市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
広島県	安芸郡 海田町	1	(-)		-	-	1	-
広島県	安芸郡 坂町	3	1 (-)	33.3%	-	-	2	-
広島県	山県郡 安芸太田町	18	13 (-)	72.2%	5	-	-	-
広島県	山県郡 北広島町	30	24 (-)	80.0%	-	6	-	-
広島県	豊田郡 大崎上島町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
広島県	世羅郡 世羅町	27	27 (-)	100.0%	-	-	-	-
広島県	神石郡 神石高原町	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		669	563 (17)	84.2%	59	16	31	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
山口県	下関市	25	23 (-)	92.0%	1	1	-	-
山口県	宇都市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	山口市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	萩市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	下松市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	岩国市	39	38 (-)	97.4%	1	-	-	-
山口県	柳井市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	美祢市	23	17 (-)	73.9%	-	6	-	-
山口県	周南市	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	山陽小野田市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	大島郡 周防大島町	2	1 (-)	50.0%	-	1	-	-
山口県	玖珂郡 和木町	1	- (-)		-	1	-	-
山口県	熊毛郡 上関町	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
山口県	熊毛郡 田布施町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
山口県	熊毛郡 平生町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		122	110 (-)	90.2%	2	9	1	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
徳島県	徳島市	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	鳴門市	10	7 (-)	70.0%	-	3	-	-
徳島県	小松島市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	阿南市	59	59 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	吉野川市	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	美馬市	49	49 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	三好市	51	51 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	勝浦郡 勝浦町	1	- (-)	-	-	-	1	-
徳島県	海部郡 牟岐町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	海部郡 美波町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	海部郡 海陽町	24	24 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	板野郡 北島町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	美馬郡 つるぎ町	18	18 (-)	100.0%	-	-	-	-
徳島県	三好郡 東みよし町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		283	279 (-)	98.6%	-	3	1	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
香川県	高松市	3	2 (-)	66.7%	-	-	1	-
香川県	丸亀市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
香川県	坂出市	4	3 (-)	75.0%	-	-	1	-
香川県	観音寺市	1	- (-)	-	1	-	-	-
香川県	東かがわ市	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
香川県	三豊市	7	5 (-)	71.4%	2	-	-	-
香川県	小豆郡 土庄町	7	6 (-)	85.7%	1	-	-	-
香川県	小豆郡 小豆島町	4	3 (-)	75.0%	1	-	-	-
香川県	綾歌郡 綾川町	9	6 (-)	66.7%	-	-	3	-
合計		46	36 (-)	78.3%	5	-	5	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
愛媛県	松山市	26	17 (-)	65.4%	1	-	8	-
愛媛県	今治市	47	42 (-)	89.4%	1	-	4	-
愛媛県	宇和島市	79	73 (-)	92.4%	-	-	6	-
愛媛県	八幡浜市	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	新居浜市	9	8 (-)	88.9%	1	-	-	-
愛媛県	西条市	12	11 (-)	91.7%	1	-	-	-
愛媛県	大洲市	57	39 (-)	68.4%	9	-	9	-
愛媛県	伊予市	31	31 (1)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	四国中央市	9	9 (1)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	西予市	66	66 (3)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	東温市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	越智郡 上島町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	上浮穴郡 久万高原町	43	34 (-)	79.1%	9	-	-	-
愛媛県	伊予郡 砥部町	5	3 (-)	60.0%	2	-	-	-
愛媛県	喜多郡 内子町	71	68 (4)	95.8%	3	-	-	-
愛媛県	北宇和郡 松野町	28	28 (-)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	北宇和郡 鬼北町	70	70 (1)	100.0%	-	-	-	-
愛媛県	南宇和郡 愛南町	30	30 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		595	541 (11)	90.9%	27	-	27	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
高知県	高知市	40	32 (-)	80.0%	-	-	8	-
高知県	室戸市	9	9 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	安芸市	10	10 (1)	100.0%	-	-	-	-
高知県	南国市	8	6 (-)	75.0%	-	-	2	-
高知県	土佐市	9	6 (-)	66.7%	-	-	3	-
高知県	須崎市	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	宿毛市	17	17 (1)	100.0%	-	-	-	-
高知県	土佐清水市	22	19 (2)	86.4%	-	-	3	-
高知県	四万十市	30	29 (-)	96.7%	-	-	1	-
高知県	香南市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	香美市	39	31 (-)	79.5%	5	-	3	-
高知県	安芸郡 東洋町	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
高知県	安芸郡 安田町	3	1 (-)	33.3%	-	2	-	-
高知県	安芸郡 北川村	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	安芸郡 馬路村	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	長岡郡 本山町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	長岡郡 大豊町	21	19 (-)	90.5%	2	-	-	-
高知県	土佐郡 土佐町	15	15 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	土佐郡 大川村	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	吾川郡 いの町	32	32 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	吾川郡 仁淀川町	35	34 (-)	97.1%	1	-	-	-
高知県	高岡郡 中土佐町	8	6 (-)	75.0%	-	-	2	-
高知県	高岡郡 佐川町	9	4 (-)	44.4%	-	-	5	-
高知県	高岡郡 越知町	17	17 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	高岡郡 橋原町	15	15 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	高岡郡 日高村	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	高岡郡 津野町	20	20 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	高岡郡 四万十町	27	27 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	幡多郡 大月町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	幡多郡 三原村	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
高知県	幡多郡 黒潮町	16	16 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		455	417 (4)	91.6%	8	2	28	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
福岡県	北九州市	19	18 (1)	94.7%	-	1	-	-
福岡県	福岡市	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	大牟田市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	久留米市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	直方市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	飯塚市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	宗像市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	田川市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	八女市	40	40 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	行橋市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	豊前市	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	中間市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	小都市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	筑紫野市	4	3 (-)	75.0%	1	-	-	-
福岡県	古賀市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	福津市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	宮若市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	嘉麻市	6	5 (-)	83.3%	-	-	1	-
福岡県	朝倉市	25	25 (1)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	みやま市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	糸島市	17	17 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	筑紫郡 那珂川町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	糟屋郡 宇美町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	糟屋郡 篠栗町	2	2 (1)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	糟屋郡 新宮町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	糟屋郡 久山町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	遠賀郡 芦屋町	1	- (-)		-	-	1	-
福岡県	遠賀郡 水巻町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	遠賀郡 岡垣町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	嘉穂郡 桂川町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	朝倉郡 筑前町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	朝倉郡 東峰村	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	田川郡 添田町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	田川郡 糸田町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	田川郡 赤村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	田川郡 福智町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	京都郡 苅田町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	京都郡 みやこ町	5	5 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	築上郡 吉富町	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
福岡県	築上郡 上毛町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
福岡県	築上郡 築上町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		225	220 (3)	97.8%	1	1	3	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
佐賀県	佐賀市	2	1 (-)	50.0%	-	1	-	-
佐賀県	唐津市	43	40 (-)	93.0%	-	3	-	-
佐賀県	鳥栖市	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	伊万里市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	鹿島市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	小城市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	嬉野市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	神埼市	2	- (-)		-	2	-	-
佐賀県	三養基郡 基山町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	三養基郡 みやき町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	西松浦郡 有田町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	杵島郡 白石町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
佐賀県	藤津郡 太良町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		72	66 (-)	91.7%	-	6	-	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
長崎県	長崎市	30	26 (-)	86.7%	1	3	-	-
長崎県	佐世保市	18	17 (-)	94.4%	1	-	-	-
長崎県	諫早市	7	7 (1)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	平戸市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	松浦市	9	9 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	対馬市	15	15 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	杵岐市	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	五島市	-	- (-)	-	-	-	-	-
長崎県	西海市	10	8 (-)	80.0%	2	-	-	-
長崎県	雲仙市	3	2 (-)	66.7%	-	-	1	-
長崎県	南島原市	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	西彼杵郡 長与町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	東彼杵郡 東彼杵町	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
長崎県	東彼杵郡 川棚町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	東彼杵郡 波佐見町	6	3 (-)	50.0%	2	1	-	-
長崎県	北松浦郡 小値賀町	1	- (-)	-	1	-	-	-
長崎県	北松浦郡 佐々町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
長崎県	南松浦郡 新上五島町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		139	126 (1)	90.6%	7	4	2	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
熊本県	熊本市	6	5 (-)	83.3%	1	-	-	-
熊本県	八代市	5	4 (-)	80.0%	1	-	-	-
熊本県	人吉市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	水俣市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	山鹿市	10	9 (-)	90.0%	1	-	-	-
熊本県	菊池市	12	12 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	宇土市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	上天草市	14	12 (1)	85.7%	2	-	-	-
熊本県	宇城市	25	18 (-)	72.0%	-	-	7	-
熊本県	阿蘇市	5	2 (-)	40.0%	3	-	-	-
熊本県	天草市	50	47 (1)	94.0%	2	-	1	-
熊本県	下益城郡 美里町	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	玉名郡 玉東町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	玉名郡 南関町	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	玉名郡 和水町	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	菊池郡 大津町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	菊池郡 菊陽町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	阿蘇郡 小国町	36	36 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	阿蘇郡 産山村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	阿蘇郡 高森町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	阿蘇郡 西原村	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	上益城郡 御船町	11	11 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	上益城郡 益城町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	上益城郡 甲佐町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	上益城郡 山都町	54	52 (-)	96.3%	2	-	-	-
熊本県	八代郡 氷川町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	葦北郡 芦北町	37	37 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	葦北郡 津奈木町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	球磨郡 錦町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	球磨郡 多良木町	3	3 (1)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	球磨郡 水上村	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	球磨郡 相良村	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	球磨郡 五木村	27	27 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	球磨郡 山江村	15	13 (-)	86.7%	-	2	-	-
熊本県	球磨郡 球磨村	23	23 (-)	100.0%	-	-	-	-
熊本県	球磨郡 あさぎり町	4	3 (-)	75.0%	-	1	-	-
熊本県	天草郡 苓北町	7	1 (-)	14.3%	-	6	-	-
合計		428	399 (3)	93.2%	12	9	8	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
大分県	大分市	36	31 (4)	86.1%	1	-	4	-
大分県	別府市	3	2 (-)	66.7%	-	-	1	-
大分県	中津市	83	83 (-)	100.0%	-	-	-	-
大分県	日田市	124	124 (-)	100.0%	-	-	-	-
大分県	佐伯市	11	11 (-)	100.0%	-	-	-	-
大分県	臼杵市	3	2 (-)	66.7%	-	1	-	-
大分県	津久見市	27	25 (-)	92.6%	-	-	2	-
大分県	竹田市	42	42 (-)	100.0%	-	-	-	-
大分県	豊後高田市	14	14 (-)	100.0%	-	-	-	-
大分県	杵築市	1	- (-)		-	1	-	-
大分県	宇佐市	39	33 (2)	84.6%	-	-	6	-
大分県	豊後大野市	24	5 (-)	20.8%	-	19	-	-
大分県	由布市	14	12 (1)	85.7%	-	-	2	-
大分県	国東市	23	23 (-)	100.0%	-	-	-	-
大分県	速見郡 日出町	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
大分県	玖珠郡 九重町	30	30 (-)	100.0%	-	-	-	-
大分県	玖珠郡 玖珠町	33	30 (-)	90.9%	2	-	1	-
合計		509	468 (7)	91.9%	3	21	17	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
宮崎県	宮崎市	23	18 (-)	78.3%	-	5	-	-
宮崎県	都城市	5	4 (-)	80.0%	-	1	-	-
宮崎県	延岡市	25	17 (-)	68.0%	1	7	-	-
宮崎県	日南市	7	4 (-)	57.1%	1	2	-	-
宮崎県	小林市	21	21 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	日向市	10	7 (-)	70.0%	3	-	-	-
宮崎県	串間市	10	9 (-)	90.0%	1	-	-	-
宮崎県	西都市	13	12 (1)	92.3%	-	-	1	-
宮崎県	えびの市	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	東諸県郡 国富町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	東諸県郡 綾町	5	4 (-)	80.0%	-	-	1	-
宮崎県	児湯郡 西米良村	18	18 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	児湯郡 木城町	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	児湯郡 都農町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	東臼杵郡 門川町	2	1 (-)	50.0%	-	1	-	-
宮崎県	東臼杵郡 諸塚村	60	60 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	東臼杵郡 椎葉村	59	59 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	東臼杵郡 美郷町	28	- (-)		-	28	-	-
宮崎県	西臼杵郡 高千穂町	17	6 (-)	35.3%	-	11	-	-
宮崎県	西臼杵郡 日之影町	14	14 (-)	100.0%	-	-	-	-
宮崎県	西臼杵郡 五ヶ瀬町	15	14 (-)	93.3%	1	-	-	-
合計		349	285 (1)	81.7%	7	55	2	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
鹿児島県	鹿児島市	48	41 (-)	85.4%	-	-	7	-
鹿児島県	鹿屋市	8	8 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	枕崎市	6	3 (-)	50.0%	-	-	3	-
鹿児島県	阿久根市	7	7 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	出水市	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	西之表市	16	14 (-)	87.5%	2	-	-	-
鹿児島県	薩摩川内市	28	28 (1)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	日置市	33	33 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	曾於市	15	15 (1)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	霧島市	49	46 (-)	93.9%	-	1	2	-
鹿児島県	いちき串木野市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	南さつま市	43	42 (-)	97.7%	-	-	1	-
鹿児島県	志布志市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	奄美市	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	南九州市	29	26 (-)	89.7%	-	-	3	-
鹿児島県	伊佐市	2	1 (-)	50.0%	-	-	1	-
鹿児島県	始良市	17	17 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	鹿児島郡 三島村	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	鹿児島郡 十島村	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	薩摩郡 さつま町	31	30 (-)	96.8%	1	-	-	-
鹿児島県	出水郡 長島町	16	15 (-)	93.8%	1	-	-	-
鹿児島県	始良郡 湧水町	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	肝属郡 錦江町	10	9 (-)	90.0%	-	-	1	-
鹿児島県	肝属郡 南大隅町	10	10 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	肝属郡 肝付町	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	熊毛郡 中種子町	7	6 (-)	85.7%	-	-	1	-
鹿児島県	熊毛郡 南種子町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	熊毛郡 屋久島町	3	3 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	大島郡 大和村	1	- (-)		1	-	-	-
鹿児島県	大島郡 宇検村	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	大島郡 瀬戸内町	21	21 (1)	100.0%	-	-	-	-
鹿児島県	大島郡 龍郷町	4	4 (-)	100.0%	-	-	-	-
合計		433	408 (3)	94.2%	5	1	19	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲

辺地共聴施設デジタル化ロードマップ(市町村別)

総務省まとめ(H23. 3. 31現在)

都道府県	市区町村	施設数 H23.3.31	デジタル化 対応済 (施設数) H23.3.31	デジタル化 進捗率 [%]	デジタル化計画 (アナログ放送終了まで) (施設数)		その他 (直接受信へ 移行予定など) (施設数)	手法・時期 検討中 (施設数)
					デジタル化 改修	ケーブル テレビ編入		
沖縄県	名護市	8	7 (-)	87.5%	-	-	1	-
沖縄県	糸満市	1	- (-)		-	-	1	-
沖縄県	沖縄市	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
沖縄県	国頭郡 国頭村	3	3 (2)	100.0%	-	-	-	-
沖縄県	国頭郡 大宜味村	6	6 (-)	100.0%	-	-	-	-
沖縄県	国頭郡 東村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
沖縄県	国頭郡 本部町	2	2 (-)	100.0%	-	-	-	-
沖縄県	中頭郡 西原町	1	- (-)		-	-	1	-
沖縄県	島尻郡 渡嘉敷村	1	1 (-)	100.0%	-	-	-	-
沖縄県	島尻郡 北大東村	1	1 (1)	100.0%	-	-	-	-
合計		25	22 (3)	88.0%	-	-	3	-

()は衛星SNへ移行する施設の再掲