

表14-4-h 農業農村整備事業等補助事業の期中の評価結果一覧

(別紙様式2)

農業農村整備事業等再評価結果書

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考	
		目			ア		イ		ウ		エ							
					①	②	①	②	①	②	①	②						
農村振興局	北海道	海岸保全施設整備事業費補助	猿払	北海道	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	

評価主体	都道府県名	事業名		事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考	
		目	地区名		ア		イ		ウ		エ							
					①	②	①	②	①	②	①	②						
東北農政局	宮城県	かんがい排水事業	迫川上流	宮城県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	県の財政事情により工期が延びているが、事業が着実に進行し、部分的な効果の発現も認められる。	予算を割り当てる。	
東北農政局	岩手県	経営体育成基盤整備事業	江刺西部	岩手県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	埋蔵文化財の発掘調査の影響により工期が延びているが、事業が着実に進行し、部分的な効果の発現も認められる。	予算を割り当てる。	
東北農政局	岩手県	経営体育成基盤整備事業	彦部佐比内	岩手県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
東北農政局	岩手県	経営体育成基盤整備事業	戸沢	岩手県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	河川協議、県の財政事情及び環境配慮対策の影響により工期が延びているが、事業が着実に進行し、部分的な効果の発現も認められる。	予算を割り当てる。	
東北農政局	岩手県	経営体育成基盤整備事業	土淵	岩手県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
東北農政局	宮城県	経営体育成基盤整備事業	多田川左岸	宮城県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	県の財政事情により工期が延びているが、事業が着実に進行し、部分的な効果の発現も認められる。	予算を割り当てる。	
東北農政局	宮城県	経営体育成基盤整備事業	中埜西部	宮城県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
東北農政局	宮城県	経営体育成基盤整備事業	円田2期	宮城県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
東北農政局	宮城県	経営体育成基盤整備事業	川北2期	宮城県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
東北農政局	秋田県	経営体育成基盤整備事業	中仙南部	秋田県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	環境配慮対策及び市町村合併の影響により工期が延びているが、事業が着実に進行し、部分的な効果の発現も認められる。	予算を割り当てる。	
東北農政局	岩手県	農道整備事業	西磐井	岩手県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
東北農政局	岩手県	農道整備事業	赤坂田	岩手県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	県の財政事情により工期が延びているが、事業が着実に進行し、部分的な効果の発現も認められる。	— (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
東北農政局	福島県	農道整備事業	新舟2期	福島県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
東北農政局	秋田県	農地保全事業	下吹	秋田県	○	—	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
東北農政局	青森県	海岸保全施設整備事業(農地)	松神	青森県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
東北農政局	岩手県	海岸保全施設整備事業(農地)	野田	岩手県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
東北農政局	福島県	海岸保全施設整備事業(農地)	繁岡第二	福島県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
東北農政局	青森県	海岸環境整備事業(農地)	十二湖	青森県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	

評価主体	都道府県名	事業名		事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考	
		目	地区名		ア		イ		ウ		エ							
					①	②	①	②	①	②	①	②						
関東農政局	茨城県	かんがい排水事業	南酒出	茨城県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	工期延伸の要因は解消している。今後は、現場発生品の再利用等により更なるコスト縮減に努め、早期に完了することが望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	茨城県	かんがい排水事業	入沼上流	茨城県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	工期延伸の要因は解消している。今後は、既設柵渠の有効活用等により更なるコスト縮減に努め、早期に完了することが望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	神奈川県	かんがい排水事業	相模川右岸2期	神奈川県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	工期が延伸しているが、事業推進について地元の意欲は高い。施設周辺の宅地化が進行していることから、安全性や振動・騒音等に配慮しながら早期に完了することが望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	静岡県	かんがい排水事業	天竜川下流寺谷	静岡県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
関東農政局	茨城県	経営体育成基盤整備事業	大宿君賀	茨城県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	工期延伸の要因は解消している。排水路整備を集中的に進め、効果が発現している。今後は、既設水路の有効活用等により更なるコスト縮減に努め、早期に完了することが望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	茨城県	経営体育成基盤整備事業	大徳宮渕	茨城県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
関東農政局	栃木県	経営体育成基盤整備事業	小貝川西Ⅱ期	栃木県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	工期延伸の要因は解消している。ほぼ工事は完了しており特段に指摘すべき事項はない。	予算を割り当てる。	
関東農政局	群馬県	畑地帯総合整備事業	丹生	群馬県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
関東農政局	千葉県	畑地帯総合整備事業	北総中央Ⅰ期	千葉県	○	○	×	×	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	排水整備を先行して実施しており効果が発現している。今後は、用水路工について国営事業の変更に合わせた計画変更を行い、早期に完了することが望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	山梨県	畑地帯総合整備事業	大野寺	山梨県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
関東農政局	山梨県	畑地帯総合整備事業	寺尾	山梨県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	優先順位の高い路線から集中的に施工することにより、路線ごとの効果の発現が図られている。隣接他事業との調整を速やかに行い、早期に完了することが望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	神奈川県	農道整備事業	上曾我	神奈川県	○	○	×	×	×	○	○	○	—	中止する。(計画変更の法手続を行う。)	予算要求しない。	用地に係る調整に長期間を要することが想定され、事業を中止することには合理性が認められる。	予算を割り当てない。	
関東農政局	山梨県	農道整備事業	釈迦堂	山梨県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
関東農政局	長野県	田園整備事業	上田青木	長野県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (平成21年度で完了)	
関東農政局	埼玉県	中山間地域総合整備事業	赤平川	埼玉県	○	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	工期延伸の要因は解消している。今後は、既存施設の有効活用等により更なるコスト縮減に努め、早期に完了することが望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	山梨県	中山間地域総合整備事業	八ヶ岳東部	山梨県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	

(別紙様式2)

評価主体	都道府県名	事業名		事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考
		目	地区名		ア		イ		ウ		エ						
					①	②	①	②	①	②	①	②					
関東農政局	埼玉県	農地防災事業	稲荷木落	埼玉県	×	○	○	×	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	排水路工に事業量の増があるが、着実に進捗が図られて効果が発現しており、早期に完了することが望まれる。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
関東農政局	千葉県	農地防災事業	染井Ⅱ期	千葉県	×	○	○	×	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	排水路工に事業量の増があるが、着実に進捗が図られて効果が発現しており、早期に完了することが望まれる。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
関東農政局	千葉県	農地防災事業	渋谷	千葉県	×	○	○	×	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	排水路工に事業量の増があるが、着実に進捗が図られて効果が発現しており、早期に完了することが望まれる。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
関東農政局	神奈川県	農地保全事業	曾我別所	神奈川県	○	○	○	×	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	計画路線の見直しと施工の重点化により効果の早期発現を期待することができる。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の 予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考
					ア		イ		ウ		エ						
		①			②	①	②	①	②	①	②						
北陸農政局	石川県	かんがい排水事業	新砂川	石川県	○	○	○	○	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	仮廻し水路の設置にかかる地権者交渉の結果により、事業工期が延びているが、地域の合意形成のもと、事業が着実に進行している。今後とも地域との連絡を密にし、環境との調和に配慮しつつ、コスト縮減に努めるとともに、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現をはかられたい。	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	経営体育成基盤整備事業	紫雲寺	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	経営体育成基盤整備事業	三悠乙見江	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	経営体育成基盤整備事業	米納津中央	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	経営体育成基盤整備事業	三和中部第2	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	経営体育成基盤整備事業	三和南部	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。 (現在進めている 計画変更手続きを)	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	経営体育成基盤整備事業	中江北部第2	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。 (現在進めている 計画変更手続きを)	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	経営体育成基盤整備事業	津有南部第2	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	農道整備事業	栃尾(1期)	新潟県	○	○	○	○	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	記録的な豪雨や融雪などにより崩壊や地すべりが発生し、事業工期が延びているが、新潟県土木部等との調整により道路工事を安全に実施するための対策が着実に進行している。今後とも関係機関との連絡を密にし、コストの縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現をはかられたい。	— (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
北陸農政局	新潟県	農地防災事業	安野川2期	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	—	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
北陸農政局	新潟県	農地防災事業	落堀川	新潟県	○	○	○	○	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	ガスパイプラインの移設にかかる地権者交渉の結果により事業工期が延びているが、工事が完成した地域では、湛水被害の解消がはかられ、事業の効果が発現している。今後とも環境との調和に配慮しつつ、コスト縮減に努めるとともに、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現をはかられたい。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
北陸農政局	新潟県	農地防災事業	乙	新潟県	○	○	○	○	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	重油の流出原因調査と流出防止対策等の結果により、事業工期が延びているが、工事が完成した地域では湛水被害の解消がはかられ、事業の効果が発現している。今後とも環境との調和に配慮しつつ、コスト縮減に努めるとともに、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現をはかられたい。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	

(別紙様式2)

評価主体	都道府県名	事業名		事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考
		目			ア		イ		ウ		エ						
		①	②		①	②	①	②	①	②							
北陸農政局	新潟県	農地防災事業		新潟県	○	○	○	○	×	○	○	—	継続する。	予算要求する。	中越沖地震の発生により現況地盤に変動が生じ、再測量、再設計及びこれに伴う地権者との調整の結果により事業工期が延びているが、工事が完成した地域では湛水被害の解消がはかられ、事業の効果が発現している。 今後とも環境との調和に配慮しつつ、コスト縮減に努めるとともに、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現をはかられたい。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	

(別紙様式2)

評価主体	都道府県名	事業名		事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の 予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考			
		目			ア		イ		ウ		エ									
					①	②	①	②	①	②	①	②								
東海農政局	愛知県	農村環境保全対策事業		新般若井筋	愛知県	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	事業を継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
東海農政局	愛知県	農村環境保全対策事業		小池用水	愛知県	○	○	○	○	×	○	○	—	—	事業を継続する。	予算要求する。	地元調整や関係機関との協議などにより工期が延びているが、予算の重点的配分や事業管理の徹底を図り、事業効果の早期発現のためにも、早期の事業完了を図ることが望まれる。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)		
東海農政局	岐阜県	経営体育成基盤整備事業		道下	岐阜県	○	○	○	○	×	○	○	—	—	事業を継続する。	予算要求する。	地権者との換地調整等のため工期が延びているものの、事業費の大幅な増額もなく完了間近となっている。このため予算の重点的配分により早急な工事完了を図り、事業効果の早期発現に期待したい。事業進捗も順調であるが、今後、関係農業者の合意形成を行い経営体の育成に努められたい。	予算を割り当てる。		

(別紙様式2)

評価主体	都道府県名	事業名 目	地区名	事業主体名	項目								事業主体の 実施方針	事業主体の 予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考	
					ア		イ		ウ		エ							
		①			②	①	②	①	②	①	②							
近畿農政局	奈良県	経営体育成基盤整備事業	田原南	奈良県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	事業を継続する。	予算要求する。	田原地域において進められている本地区以外の経営体育成基盤整備事業3地区のうち、2地区は近年完了、残り1地区も平成22年度完了とされていることから、田原南地区においても予定どおり事業を完了することが、田原地域全体として食料供給力の確保と担い手育成の効果の発現に大いに資すると判断される。本事業の引き続き着実な進捗を図ることが望まれる。	予算を割り当てる。	
近畿農政局	大阪府	中山間地域総合整備事業	南河内こごせⅡ期	大阪府	○	○	○	○	○	○	○	○	事業を継続する。	予算要求する。	農村公園や活性化施設整備では間伐材の活用や周辺環境への調和に配慮されていること、また活性化施設の利用状況も極めて高いことから、中山間地域の農村生活環境整備を通じた農村活性化への効果が発現していると判断され、引き続き徹底した事業管理を行い、着実な進捗を図ることが望まれる。	予算を割り当てる。		

評価主体	都道府県名	事業名		事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の 予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考
		目	地区名		ア		イ		ウ		エ						
					①	②	①	②	①	②	①	②					
中国四国農政局	岡山県	かんがい排水事業	妹尾川	岡山県	○	○	○	○	○	○	○	○	排水路工事の一層の推進を図り、事業効果の早期発現	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	岡山県	かんがい排水事業	備南	岡山県	○	○	○	○	×	○	○	ー	関連事業(畑地帯総合整備事業)と調整を図り、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	配水管埋設工事において慎重な施工が求められたことにより、事業工期が延びているが、平成21年度には配水管、配水池、揚水機が完成し、受益地の一部では既に効果が発現している。よって、今後、関連事業(畑地帯総合整備事業)と調整を図り、事業効果の早期発現に努められたい。 なお、工事実施にあたっては、防塵対策等に努めるなど、引き続き周辺環境の保全に十分配慮されたい。	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	徳島県	かんがい排水事業	上板	徳島県	○	○	○	○	×	○	○	ー	計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	地元調整の結果により、事業工期が延びているが、今後とも用地交渉に尽力され、コスト縮減や工事期間の短縮に努めるとともに、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を図られたい。 なお、工事実施にあたっては、防塵対策等に努めるなど、引き続き周辺環境の保全に十分配慮されたい。	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	鳥取県	農道整備事業	東伯中央	鳥取県	○	○	○	○	○	○	○	ー	コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	ー (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	鳥取県	農道整備事業	奥日野	鳥取県	○	○	○	○	○	○	○	ー	コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	ー (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	広島県	農道整備事業	高茂金田2期	広島県	○	○	○	○	○	○	○	ー	コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	ー (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	徳島県	農村環境保全対策事業	松茂	徳島県	○	○	○	○	×	○	○	○	コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	関連事業との関係等から、事業工期が延びているが、受益地の一部では用水路工(ほ場内配管)が完成し、既に効果が発現している。よって、今後とも関係者との連絡を密にしつつ、コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現に努められたい。 なお、工事の実施にあたっては、地下水への影響に配慮するなど、引き続き周辺環境の保全に十分配慮されたい。	ー (農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	徳島県	海岸環境整備事業	那賀川左岸	徳島県	○	○	○	○	○	○	○	ー	コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	ー (農山漁村地域整備交付金で対応)	

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考	
					ア		イ		ウ		エ							
		①	②	①	②	①	②	①	②									
九州農政局	長崎県	畑地帯総合整備事業	大苑	長崎県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
九州農政局	長崎県	畑地帯総合整備事業	飯盛南部	長崎県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
九州農政局	鹿児島県	畑地帯総合整備事業	金峰	鹿児島県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
九州農政局	鹿児島県	畑地帯総合整備事業	上晴	鹿児島県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
九州農政局	鹿児島県	畑地帯総合整備事業	第二曾於南部	鹿児島県	○	○	○	○	×	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	新規水源となる関連事業の遅れに伴う工期延伸はやむを得ないが、作付調整や散水施設選定等の合意形成には、時間を要することを想定した事業管理を行うべきと考える。今後は、関係農家の意向を踏まえた整備を図り、速やかな事業の完了が望まれる。	予算を割り当てる。	
九州農政局	鹿児島県	畑地帯総合整備事業	第三曾於南部	鹿児島県	○	○	○	○	×	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	新規水源となる関連事業の遅れに伴う工期延伸はやむを得ないが、作付調整や散水施設選定等の合意形成には、時間を要することを想定した事業管理を行うべきと考える。今後は、関係農家の意向を踏まえた整備を図り、速やかな事業の完了が望まれる。	予算を割り当てる。	
九州農政局	熊本県	経営体育成基盤整備事業	楠浦	熊本県	○	○	○	○	×	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	早急に換地処分を行い、速やかな事業の完了が望まれる。	予算を割り当てる。	
九州農政局	福岡県	農地防災事業	皿山	田川郡香春町	○	○	○	○	×	×	○	○	○	廃止する。	予算要求しない	これまで、補助金の執行はなされておらず、工事用地に係る協議に進展が望めない状況であり、受益者からも事業廃止に対する内諾を得ていることから、廃止することはやむを得ない。ただし、防災対策の代替案を着実に実施されることを望む。	予算を割り当てない。	
九州農政局	長崎県	農地保全事業費補助	野母崎木場	長崎県	○	○	○	○	×	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	大雨による地すべりの兆候に対処する追加の防災対策に伴う効果確認のため、工期延伸はやむを得ない。今後は概成調査により予定通りの事業の完了を望む。	予算を割り当てる。	
九州農政局	佐賀県	農村環境保全対策事業	白石平野(Ⅱ期)	佐賀県	×	○	○	○	×	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	水源予定施設の工期延伸により、地下水依存が長引き、地盤沈下の進行による施設の機能低下を回復させるための整備に係る事業費の増加はやむを得ない。今後ともコスト縮減を図りつつ、速やかな事業完了が望まれる。	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
九州農政局	熊本県	海岸保全施設整備事業費補助	豊川	熊本県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
九州農政局	熊本県	海岸保全施設整備事業費補助	和鹿島	熊本県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
九州農政局	佐賀県	海岸保全施設整備事業費補助	廻里江	佐賀県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	
九州農政局	大分県	海岸保全施設整備事業費補助	竹田津	大分県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続する。	予算要求する。	(評価内容の確認)	— (農山漁村地域整備交付金で対応)	

3 地区別評価結果の評価内容等

- ・ 各項目ごとの評価内容等は次のとおり。

項 目		評価の主たる視点又は内容
ア	費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化	①工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除く。）が計画事業費の10%未満である。 ②市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られている。
イ	農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化	①受益面積の増又は減が10%未満である。 ②主要工事計画の著しい変更が認められない。
ウ	事業の進捗状況	①計画工期に対して著しい変更が認められない。 ②地元負担等について、関係者間の合意形成が図られている。
エ	関連事業の進捗状況	①「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われている。 ②国営附帯地区については、国営事業との進捗調整が図られている。
オ	その他	事業主体から得られた情報に基づく、地元の意向、事業コスト縮減等の可能性、代替案の実現可能性や環境上の課題等
事業主体の事業実施方針		事業主体が決定した継続、事業内容の見直し、中止等の方針
事業主体の予算要求方針		事業主体の事業実施方針に基づき、事業主体自らが決定した予算要求の方針 （予算要求する、予算要求しない）
第三者の意見		各地方農政局等が実施した評価結果案に対する学識経験者等第三者の意見
補助金交付の方針		国が決定した予算割り当てに関する方針

注： 再評価結果書における項目欄（ア～エ）については、所定の条件を満足している場合は○を、そうでない場合は×を、条件を満足する必要がない場合は－を記入している。（なお、×があっても計画変更を行う必要があるとは限らない。）