

# 東北3県における受信環境整備状況（11月末現在）

別紙1

【単位：世帯】

- 11月末までの対策はほぼ計画に沿って実施。対策残数約6千世帯については、12月中に約4千世帯強の対策が見込まれ、年内に概ね対策完了するという目標は達成。
- なお、残りの共聴施設等の対策については、ケーブル幹線の復旧待ちである等の原因によるものであり、現時点において、年度内の対策完了の見込みを得ている。

		受信環境整備の対策別内訳					
		新たな難視 (恒久対策)	暫定衛星 対策	辺地共聴	受信障害 対策共聴	集合住宅 共聴	戸建て 住宅
<b>総数</b>		<b>12,335</b>	<b>47,153</b>	<b>43,003</b> (890施設)	<b>275,972</b> (3,324施設)	<b>634,000</b> (90,240施設)	<b>1,247,000</b>
<b>対策済数</b>		<b>9,913</b>	<b>46,781</b>	<b>41,511</b> (860施設)	<b>275,579</b> (3,316施設)	<b>633,913</b> (90,227施設)	<b>1,245,801</b>
<b>(対策率)</b>		<b>(80.3%)</b>	<b>(99.2%)</b>	<b>(96.5%)</b>	<b>(99.9%)</b>	<b>(99.9%)</b>	<b>(99.9%)</b>
<b>対策残数</b>	<b>5,965</b>	<b>2,422</b>	<b>372</b>	<b>1,492</b> (30施設)	<b>393</b> (8施設)	<b>87</b> (13施設)	<b>1,199</b>
岩手県	3,480	940	28	1,380 (28施設)	完了	完了	1,132
宮城県	1,671	1,424	23	2 (1施設)	148 (4施設)	7 (1施設)	67
福島県	814	58	321	110 (1施設)	245 (4施設)	80 (12施設)	完了
※8月末の対策残数	30,589	6,104	13,058	2,639 (61施設)	3,120 (34施設)	498 (60施設)	5,170